

LOGISTIK-CHECKLISTE FÜR KRANANLIEFERUNGEN



_____ Baustellenanschrift

_____ Fachunternehmer

_____ Ansprechpartner

_____ Telefon


_____ OWA-AB-Nummer

_____ Mobiltelefon

Hinweis: Standzeit von 2,5h bei Anlieferung von max.10t.
Längere Standzeiten nur nach vorheriger Absprache.


Abstand Mitte Kran-LKW zum Gebäude

_____ m



Höhe Standort Kran-LKW
zur Unterkante Gebäudeöffnung

_____ m




Brüstungshöhe

_____ m



Größe der Bauöffnung _____ m Breite und _____ m Höhe



Mit Drehkopfwendegabel an Gebäudeöffnung vorhalten?

Mit Gurten in Gebäude teleskopieren/absetzen?

Baustellenzufahrt befestigt? ja nein

Anfahrt kompletter Gliederzug möglich?
(L = 18,75 m / B = 2,55 m / H = 4,00 m) ja nein

Anfahrt nur mit Motorwagen möglich?
(L = 10,50 m / B = 2,55 m / H = 4,00 m) ja nein

Kranstellplatz L= 11 m x 6 m vorhanden? ja nein

Entladung auf Tiefgarage? ja nein

Kranstandplatz verdichtet? ja nein

Entladung auf öffentlicher Straße (inkl. Gehsteig)? ja nein

Wenn öffentlich, Entladegenehmigung vorhanden? ja nein

Sind Oberleitungen vorhanden? ja nein

_____ Bemerkungen: